

CUNICOLO ESPLORATIVO DI VENAUS - TRACCIATO MADDALENA

ottobre 2011

ID	Nome attività	Durata	Inizio	2012												2013												2014												2015												2016												2017												2018																																																																															
				D	I	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	I	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	I	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	I	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	I	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	I	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	I	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	I	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	I	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	I	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	I	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	I	G	F	M	A	M	G	L
1	Galleria geognostica "Maddalena" (L=5765 m) - Cronoprogramma di realizzazione della tratta fissa	1705 g	dom 01/01/12	-----																																																																																																																																																							
2																																																																																																																																																											
3	Consegna delle prestazioni	0 g	dom 01/01/12	◆																																																																																																																																																							
4	Consegna delle aree	0 g	dom 01/01/12	◆																																																																																																																																																							
5	Progettazione esecutiva del cunicolo, delle opere d'imbocco, strutture ed impianti di cantiere	484 g	dom 01/01/12	-----																																																																																																																																																							
6	Progettazione, costruzione, assemblaggio e trasporto TBM al fronte d'attacco	852 g	dom 01/01/12	-----																																																																																																																																																							
7	Lavori propedeutici alla realizzazione del cunicolo (movimenti di materie, strade, impianti e strutture industriali)	513 g	sab 31/03/12	-----																																																																																																																																																							
8	Opere d'imbocco (berlinese, scavi, galleria artificiale, opere messa in sicurezza versante)	385 g	mer 06/06/12	-----																																																																																																																																																							
9	Galleria naturale DBM fino a pk 0+242 (L=242m)	274 g	mer 26/06/13	-----																																																																																																																																																							
10	Galleria naturale TBM - tratta fissa	689 g	ven 02/05/14	-----																																																																																																																																																							
11	Lavori di completamento e ripristini	164 g	lun 21/03/16	-----																																																																																																																																																							
12																																																																																																																																																											
13																																																																																																																																																											
14	Galleria geognostica "Maddalena" (L=7567 m) - Cronoprogramma di realizzazione dell'intera tratta	1917 g	dom 01/01/12	-----																																																																																																																																																							
15																																																																																																																																																											
16	Consegna delle prestazioni	0 g	dom 01/01/12	◆																																																																																																																																																							
17	Consegna delle aree	0 g	dom 01/01/12	◆																																																																																																																																																							
18	Progettazione esecutiva del cunicolo, delle opere d'imbocco, strutture ed impianti di cantiere	484 g	dom 01/01/12	-----																																																																																																																																																							
19	Progettazione, costruzione, assemblaggio e trasporto TBM al fronte d'attacco	852 g	dom 01/01/12	-----																																																																																																																																																							
20	Lavori propedeutici alla realizzazione del cunicolo (movimenti di materie, strade, impianti e strutture industriali)	513 g	sab 31/03/12	-----																																																																																																																																																							
21	Opere d'imbocco (berlinese, scavi, galleria artificiale, opere messa in sicurezza versante)	385 g	mer 06/06/12	-----																																																																																																																																																							
22	Galleria naturale DBM fino a pk 0+242 (L=242m)	274 g	mer 26/06/13	-----																																																																																																																																																							
23	Galleria naturale TBM - tratta fissa	689 g	ven 02/05/14	-----																																																																																																																																																							
24	Galleria naturale TBM - tratta opzionale	210 g	lun 21/03/16	-----																																																																																																																																																							
25	Lavori di completamento e ripristini	166 g	lun 17/10/16	-----																																																																																																																																																							