

TENT-T Action Status Report 2014
Reporting Year 2013

1. GENERAL INFORMATION

1.1 EC Decision			
Decision No	C(2008)7733	Action No	2007-EU-06010-P
Title	Nouvelle liaison ferroviaire Lyon-Turin Partie commune franco-italienne de la section internationale		
Mode	Rail (High Speed)		
Priority Project (If Applicable)	Railway axis Lyon-Trieste-Divaa/Koper-Divaa-Ljubljana-Budapest-Ukrainian border		
Start Date (As indicated in the Decision)	01/01/2007	End Date (As indicated in Annex 1 of the Decision)	31/12/2015
Validation Date	31/03/2014		

1.2 Authority responsible for Action; Person responsible for reporting	
Name	[REDACTED]
Entity	
Telephone No	
E-mail	[REDACTED]

Signature

Stamp

ASR Validators	
Name	Signature

Technical Progress																	
Per Activity	Critical path	Initial plan (based on Decision)		Updated dates (based on previous ASR)		Updated dates (if different from Commission Decision or modified Decision, if applicable)		Total Progress Start %	Reporting Year		Total Progress End %	Expected Progress %					Expected
		Start Date	End Date	Start Date	End Date	Start Date	End Date		Planned Progress %	Actual Progress %		2014	2015	2016	2017	2018	
1. Achèvement des reconnaissances en cours en France (Etudes)	No	01/01/2007	30/11/2010	01/01/2007	05/07/2009			100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
2. Auscultations et monitoring des descenderies (Etudes)	No	01/01/2008	30/12/2015	01/01/2008	30/12/2015			55.0	15.0	15.0	70.0	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	100.0
3. Descenderie de Saint-Martin-la-Porte (Etudes)	No	01/05/2007	31/05/2010	01/05/2007	30/09/2013			100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
4. Maîtrise d'ouvrage LTF (Etudes)	No	01/01/2007	31/12/2015	01/01/2007	31/12/2013		31/12/2015	77.5	7.5	7.5	85.0	7.5	7.5	0.0	0.0	0.0	100.0
5. Galerie de Saint-Martin-la-Porte (Etudes)	No	01/09/2010	31/12/2015	01/09/2010	31/12/2015			5.0	15.0	5.0	10.0	30.0	60.0	0.0	0.0	0.0	100.0
6. Galerie de la Maddalena (Etudes)	No	01/01/2007	31/12/2015	01/01/2007	31/12/2015			15.0	25.0	25.0	40.0	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	100.0
7. Compléments et révisions de l'Avant Projet Sommaire / Progetto Preliminare et Avant Projet de Référence/Progetto Definitivo (Etudes)	Yes	01/01/2007	09/04/2014	01/01/2007	31/12/2013		30/06/2014	74.5	25.5	20.0	94.5	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
8. Reconnaissances environnementales (Etudes)	No	01/10/2008	31/12/2015	01/10/2008	31/12/2015			80.0	8.0	7.0	87.0	7.0	6.0	0.0	0.0	0.0	100.0
9. Sondages (Etudes)	No	01/09/2009	31/12/2013	01/09/2009	31/12/2013		31/12/2015	65.0	25.0	15.0	80.0	15.0	5.0	0.0	0.0	0.0	100.0
10. Etudes de projet, révision finale du projet de référence (Etudes)	Yes	01/01/2012	31/12/2014	01/01/2012	31/12/2014		31/12/2015	2.0	60.0	50.0	52.0	10.0	38.0	0.0	0.0	0.0	100.0
11. Acquisitions foncières (travaux)	Yes	01/01/2009	31/12/2011	01/01/2009	31/12/2011			12.0	10.0	10.0	22.0	30.0	48.0	0.0	0.0	0.0	100.0
11. Acquisitions foncières (travaux) top up tranche	Yes	01/01/2012	31/12/2015					5.0	0.0	10.0	15.0	30.0	55.0	0.0	0.0	0.0	100.0
12. Réseaux électriques (travaux)	No	01/09/2014	31/12/2015					0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	60.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Technical Progress on Action Level																	
Action Level								14.0	10.0	6.0	20.0	30.0	50.0	0.0	0.0	0.0	100.0

Eligible Costs													
Activity or cost Category (According to the cost breakdown expressed in the Decision)	Total costs incurred (Previous years)	Reporting Year		Total costs incurred (End of Reporting Period)	Planned costs - Future years					Total Planned Costs for action			
		Planned Costs	Actual costs incurred		2014	2015	2016	2017	2018	Original Planned Costs	Updated planned Cost	Deviation	
1.Achèvement des reconnaissances en cours en France (Etudes)	43,480,752.00	0.00	0.00	43,480,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,480,752.00	43,480,752.00	0
2.Auscultations et monitoring des descendentes (Etudes)	5,090,146.00	3,600,000.00	1,832,000.00	6,922,146.00	2,943,872.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,566,018.00	13,566,018.00	0
3.Descenderie de Saint-Martin-la-Porte (Etudes)	80,826,640.00	1,818,000.00	1,818,000.00	82,644,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,644,640.00	82,644,640.00	0
4.Maîtrise d'ouvrage LTF (Etudes)	37,417,246.00	7,700,000.00	6,806,000.00	44,223,246.00	13,994,000.00	17,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,017,246.00	76,017,246.00	0
5.Galerie de Saint-Martin-la-Porte (Etudes)	1,389,695.00	750,000.00	2,241,000.00	3,630,695.00	110,000,000.00	136,488,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,118,925.00	250,118,925.00	0
6.Galerie de la Maddalena (Etudes)	34,256,909.00	32,550,000.00	40,154,000.00	74,410,909.00	30,000,000.00	27,181,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,592,503.00	131,592,503.00	0
7.Compléments et révisions de l'Avant Projet Sommaire / Progetto Preliminare et Avant Projet de Référence/Progetto Definitivo (Etudes)	34,021,821.00	11,975,000.00	11,002,000.00	45,023,821.00	973,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,996,821.00	45,996,821.00	0
8.Reconnaissances environnementales (Etudes)	1,892,747.00	1,900,000.00	1,268,000.00	3,160,747.00	1,300,000.00	1,332,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,792,747.00	5,792,747.00	0
9.Sondages (Etudes)	2,632,648.00	4,950,000.00	565,000.00	3,197,648.00	3,000,000.00	1,385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,582,648.00	7,582,648.00	0
10.Etudes de projet, révision finale du projet de référence (Etudes)	115,000.00	7,785,000.00	7,292,000.00	7,407,000.00	7,785,000.00	1,292,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,484,000.00	16,484,000.00	0
11.Acquisitions foncières (travaux)	9,302,491.00	0.00	0.00	9,302,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,302,491.00	9,302,491.00	0
11.Acquisitions foncières (travaux) top up tranche	9,000,000.00	17,000,000.00	1,881,997.00	10,881,997.00	68,000,000.00	110,815,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,697,509.00	189,697,509.00	0
12. Réseaux électriques (travaux)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200,000.00	18,200,000.00	0
Total Direct Cost	259,426,095.00	90,028,000.00	74,859,997.00	334,286,092.00	237,995,872.00	318,194,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,476,300.00	890,476,300.00	0
Indirect Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Total Eligible Cost	259,426,095.00	90,028,000.00	74,859,997.00	334,286,092.00	237,995,872.00	318,194,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,476,300.00	890,476,300.00	0

Milestones

Milestone	Planned Dates, (Based on Decision or modified Decision, if applicable) (dd/mm/yyyy)	Actual/expected dates (dd/mm/yyyy)	Explanation (In case of deviation)
Obtention du décret de Déclaration d'Utilité Publique en France	31/12/2007	-	-
Obtention de la DUP complémentaire en France	31/03/2011	-	-
Achèvement de la descenderie de Modane	31/01/2008	-	-
Achèvement de la descenderie de La Praz	30/11/2010	-	-
Vérification de la qualité des ouvrages de reconnaissance et du comportement des terrains à court terme	31/12/2013	-	-
Vérification de la qualité des ouvrages de reconnaissance et du comportement des terrains à moyen terme	31/12/2014	-	-
Vérification de la qualité des ouvrages de reconnaissance et du comportement des terrains à long terme	31/12/2015	-	-
Achèvement de la descenderie de Saint-Martin-la-Porte	31/05/2010	-	-
Accord de réalisation de la galerie de la Maddalena	30/11/2009	-	-
Début de l'excavation de la galerie de la Maddalena en méthode traditionnelle	01/12/2012	-	-
Début de l'excavation au tunnerier de la galerie de la Maddalena	01/12/2013	12/11/2013	-
Etape intermédiaire mesurant l'avancement de l'excavation de la galerie de la Maddalena	31/12/2014	-	-
Interprétation des résultats de la première période de reconnaissance pour la galerie de la Maddalena	31/12/2015	-	-
Début des études de projet préliminaire	30/05/2009	-	-
Approbation du projet préliminaire en Italie	22/11/2011	-	-
Début des études de projet définitif en Italie	01/01/2012	-	-
Fin du projet définitif en Italie	09/02/2013	-	-
Approbation du projet définitif en Italie	09/04/2014	30/06/2014	Certains compléments ont été demandés par les autorités compétentes italienne, avec un décalage prévisible de ce jalon de 3 mois environ.
Début des études de projet en France	01/02/2013	-	-
Fin des études de projet en France	01/10/2013	16/04/2014	Les bureaux d'étude ont pris un léger retard dans l'achèvement des études. De plus, le CA qui autorisera la transmission des études à la CiG a été décalé au 16 avril prochain.
Fin des études de révision finale du projet de référence	31/12/2014	-	-
Situation des reconnaissances environnementales	31/12/2015	-	-
Lancement du marché pour la galerie de Saint-Martin-la-Porte	01/01/2013	-	-
Attribution du marché pour la galerie de Saint-Martin-la-Porte	01/03/2014	16/04/2014	Le CA qui décidera l'attribution du marché, initialement prévu le 4 mars a été décalé au 16 avril prochain.
Signature du contrat pour la galerie de Saint-Martin-la-Porte	01/04/2014	26/04/2014	Conséquence du décalage du CA
Début des activités de reconnaissance à la galerie de Saint-Martin-la-Porte	01/07/2014	-	-
Etape intermédiaire mesurant l'avancement de l'excavation de la galerie de Saint-Martin-la-Porte	31/12/2014	-	-
Interprétation des résultats de la première période de reconnaissances à la galerie de Saint-Martin-la-Porte	31/12/2015	-	-
Début des sondages en Italie	30/09/2009	-	-
Fin des sondages du PD en Italie	01/02/2013	-	-
Fin des sondages en FR et IT	31/12/2013	31/12/2014	Des sondages complémentaires seront réalisés jusqu'à l'achèvement de la révision finale du Projet de référence.
Signature du Traité révisé entre la France et l'Italie, établissant le Nouveau Promoteur public et la répartition financière entre les deux pays	30/01/2012	-	-
Rapport d'avancement des acquisitions foncières et des opérations de dévoiements de réseaux	31/12/2013	-	-
Début des acquisitions foncières en Italie	09/07/2014	-	-
Fin des acquisitions foncières	31/12/2015	-	-
Début des travaux sur les réseaux électriques	01/09/2014	-	-
Fin des la première phase de travaux sur les réseaux électriques	31/12/2015	-	-